

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
« Union-Discipline-Travail »



MINISTRE DES INFRASTRUCTURES



GROUPE DE LA BANQUE
MONDIALE EN CÔTE D'IVOIRE



WORLD BANK GROUP

MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES

PROJET DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES DE COTE D'IVOIRE

PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DE SUIVI ET DE PILOTAGE DES PROJETS PRICI ET REMU

Cellule de Coordination
Jeudi 17 Novembre 2016

Le Comité de Suivi et de Pilotage du Projet de Renaissance des Infrastructures de Côte d'Ivoire (PRICI) et du Projet de Renforcement de l'Alimentation en Eau potable (PREMU) a tenu une session conjointe le jeudi 17 novembre 2016, de 10h 50 à 12h 05, dans la salle de conférence du Ministère des Infrastructures Economiques, sise au 7^{ème} étage de la Tour D de la cité administrative, à Abidjan, Plateau.

Présidée par Monsieur **Patrick ACHI, Ministre des Infrastructures Economiques, Président du Comité de Pilotage**, la session a réuni les représentants des Ministères et services techniques, membres du Comité de Pilotage, les membres du Cabinet du Ministère des Infrastructures Economiques, le Coordonnateur et le personnel clé de la Cellule de Coordination du PRI-CI, l'Agent comptable et le Contrôleur financier du Projet.

(Voir liste de présence en annexe)

L'ordre du jour de la réunion présenté par Monsieur DIMBA Pierre, Coordonnateur du PRI-CI était le suivant :

- État d'exécution du PRICI Initial
- Présentation et Approbation du Programme de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2017 du PRICI-FA
- Présentation et Approbation du Programme de Travail et Budget Annuel du PREMU
- Divers

Avant d'aborder les différents points inscrits à l'ordre du jour, **Monsieur Patrick ACHI, Ministre des Infrastructures Economiques**, a salué la présence remarquée de toutes les parties prenantes aux projets.


Monsieur DIMBA Pierre, Coordonnateur des projets PRI-CI et PREMU a été par la suite invité à présenter les points inscrits à l'ordre du jour.

I-ÉTAT D'EXECUTION DU PRICI INITIAL

L'intervention du Coordonnateur du PRICI a permis de faire le point de la mise en œuvre du PRICI Initial. On note à ce propos :

❖ **Composante A : Réhabilitation des infrastructures urbaines**

- En ce qui concerne **la voirie**, ce sont 63 km de voies urbaines qui ont été réhabilités et bitumés (34 km à Abidjan et 29 Km à l'intérieur du pays) et un pont construit pour l'accès à l'hôpital d'Angré à Abidjan ;
- En ce qui concerne **les bâtiments publics**, ce sont 335 classes qui ont été réhabilités dans 55 établissements scolaires du primaire et un lycée réhabilité dans la commune de Port Bouët à Abidjan. Ce sont également 20 centres de santé qui ont été réhabilités (3 à Abidjan et 17 à l'intérieur du pays) ;
- En ce qui concerne **l'Assainissement**, ce sont 4,07 kilomètres de réseaux d'assainissement qui ont été réhabilités à Treichville et 1 239 tampons qui ont été posés sur les grands axes de la ville d'Abidjan ;
- En ce qui concerne **l'éclairage public**, ce sont 84 kilomètres de réseaux d'éclairage public qui ont été réhabilités à Abidjan et à l'intérieur du pays, correspondants à 20 631 foyers lumineux posés.



Ce sont également 124 kilomètres de réseau électrique construits pour électrifier 06 quartiers et 01 village dans les communes de Korhogo, Bouaké et Yamoussoukro et 16 673 foyers mixtes convertis en foyers à vapeur de sodium dans les communes d'Abidjan ;

- En ce qui concerne **l'Eau potable**, ce sont plus de 415 kilomètres de réseau, 2 réservoirs et 4 stations de traitement d'eau potable qui ont été construits pour desservir 24 quartiers et villages dans les communes d'Anyama (1 station, 1 château et 58 km de réseau), Cocody (1 station), Yopougon (1 station), Korhogo (200 km de canalisation) et Yamoussoukro (1 station, 1 château et 157 km de canalisation).

❖ **Composante B : Réhabilitation des infrastructures rurales**

- En ce qui concerne les pistes rurales, ce sont 1 100 km de pistes rurales qui ont été réhabilitées dans la région de la Nawa et 470 km de voie réhabilitée pour avoir accès au pont de Sérébou et de Nawa.
- C'est également un (1) pont (pont de Sérébou) qui a été construit sur le fleuve Comoé
- C'est la réalisation de 53 systèmes d'hydraulique villageoise dans la région de la Nawa (département de Soubré, Buyo, Méagui et Gueyo), etc.

Ces travaux ont été financés avec des dotations de 50 milliards de la part IDA et 50 milliards de la part Etat contractuels. Cependant, des travaux complémentaires voulus par l'Etat et imposés également par les insuffisances des études techniques, ainsi que les déplacements des réseaux et les indemnités ont induit une rallonge budgétaire dont les dotations n'ont pas toujours suivi, ce qui a laissé au projet des passifs dont l'apurement est en train d'être pris en charge par le Ministère en charge du budget.

II-PRESENTATION ET APPROBATION DU PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL (PTBA) 2017 DU PRICI

Statuant sur ce deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur DIMBA, Coordonnateur des projets a rappelé que le Gouvernement Ivoirien a obtenu un financement additionnel au PRICI afin de poursuivre les efforts de remise à niveau des infrastructures de services de base par la réalisation des travaux complémentaires dans les villes ciblées. Le budget global de ce financement additionnel est de **74 Milliards FCFA**, repartis sur trois ans et la clôture du Projet est fixée au **31 janvier 2020**. Le financement additionnel se répartit comme suit :

- **Crédit IDA** : 35,25 Milliards F CFA
- **Ressources du Trésor** : 35,25 Milliards F CFA
- **Communes** : **3,5 Milliards**

Ce Projet n'est pas encore en vigueur mais l'Accord de financement a été signé le **14 septembre 2016** et le décret de ratification de l'accord de crédit devrait intervenir au plus tard le 13 décembre 2016 ; date probable de la mise en vigueur. Il a également informé le comité que les conventions de gestion du projet sont toujours en attente d'ANO mais que le Manuel de procédure et d'exécution a été approuvé le 10 novembre 2016. Un atelier d'appropriation du manuel devrait être organisé dans les prochains jours. Le compte Désigné du projet est ouvert à la BCEAO et les comptes projets Part bailleur et Part Etat à NSIA-Banque.

Revenant sur le sujet relatif au Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA), il a fait savoir que sur 60 activités totales ciblées par le Projet, ce sont 37 activités pour un montant de 38,817 milliards de FCFA soit 51% du financement global qui seront exécutées pour l'exercice 2017. Le plan de financement de ce montant se répartit comme suit :

- ❖ **IDA: 25,473 milliards de Francs CFA;**
- ❖ **ETAT: 12,442 milliards de Francs CFA;**
- ❖ **COMMUNES: 480 millions de Francs CFA**

Les opérations concernent les travaux de voirie urbaine, d'assainissement, de drainage et la prévention des inondations, d'électricité et d'éclairage public, ainsi que le renforcement de la gestion communale et le fonctionnement.

Monsieur le Ministre des Infrastructures Economiques a demandé la publication immédiate des Appels d'offres et la mise à disposition effective de la contrepartie Etat sur le budget 2017. Sur cette base le PTBA du PRICI-FA a été adopté à l'unanimité des membres présents.

III- PRESENTATION ET APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2017 DU PREMU

Présentant cet autre point de l'ordre du jour, Monsieur DIMBA a fait savoir que l'objectif de développement assigné au Projet est d'accroître et améliorer la qualité de l'accès aux services d'approvisionnement en eau dans les zones urbaines sélectionnées et renforcer les capacités de l'ONEP pour la planification et la gestion financière dans le secteur.

Ce projet d'un coût global de 50 millions de dollars US, soit un montant total de 28 milliards de FCFA financé par un crédit de l'IDA couvre les villes de Abidjan, Tiassalé, N'Douci, N'Zianouan, Agboville, Korhogo, Ferkessédougou, Bingerville et Béoumi. La mise en vigueur du Projet pour le 09 Décembre 2016. Les conventions de gestion de la cellule de coordination du PRICI et de l'ONEP ont été soumises à l'Avis de non objection de la Banque Mondiale.

L'exercice 2017 prévoit le démarrage de toutes les activités ciblées (travaux de renforcement du système d'alimentation en eau potable) par le PREMU avec des niveaux d'avancement divers. Par exemple, pour les villes de Tiassalé, N'Douci, N'Zianouan (75% d'exécution), pour les villes d'Agboville, Korhogo, Ferkessédougou (80% d'exécution), la ville de Bingerville (70% d'exécution) et la ville de Béoumi (55% d'exécution).

Il a été demandé à la Cellule de coordination du projet de lancer l'étude portant sur l'évaluation de l'impact des branchements sociaux réalisés dans le cadre des projets précédents PUIUR et PRICI et de faire en sorte de réactiver les branchements suspendus. Il a été également demandé de lancer les Appels d'offres avant le passage au Board. Une bonne campagne de communication doit être menée avec l'implication des agences de la SODECLI à l'endroit des populations, sur les réalisations de ce Projet.



DIVERS

Le Coordonnateur ouvrant le volet des questions diverses, a souhaité que les réunions du Comité de pilotage se tiennent de manière régulière de sorte à offrir l'opportunité de régler les situations de blocage qui pourrait survenir dans la vie du projet.

L'ordre du jour de la réunion étant épuisé, la réunion s'est achevée sur les remerciements de **Monsieur le Ministre**.

Pour la Cellule de Coordination

A blue circular stamp with text around the perimeter and a signature over it. The text inside the stamp includes "Rassemblement pour la Renaissance des Iles de la République de Madagascar" and "Cellule de Coordination". The name "Pierre DIMBA" is written in black text over the stamp.

Pierre DIMBA