



**COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  
COMITE DE SUIVI ET DE PILOTAGE DU  
PROJET DE RENFORCEMENT DE  
L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN  
MILIEU URBAIN  
(PREMU)**



**Cellule de Coordination**

Jeudi 03 Aout 2017

Le Comité de Suivi et de Pilotage du Projet de Renforcement de l'alimentation en Eau Potable en Milieu Urbain (PREMU), s'est tenu le jeudi 3 août 2017, conjointement avec les projets PRICI-FA, PIDUCAS et PFCTCAL, de 11h34 à 13h00, dans la salle de conférence du Ministère des Infrastructures Économiques, sise au 7<sup>ème</sup> étage de la Tour D de la cité administrative, à Abidjan, Plateau.

Présidée par **Dr KOUAKOU Koffi Amedé, Ministre des Infrastructures Économiques**, Président du Comité de Pilotage, il a salué la présence remarquable de toutes les parties prenantes aux projets en particulier les élus locaux. La session a réuni les représentants des ministères et services techniques, membres du Comité de Pilotage, les membres du Cabinet du Ministère des Infrastructures Economiques, les Agences d'exécution, le Coordonnateur et le personnel clé de la Cellule de Coordination du Projet PREMU.

**(Voir liste de présence en annexe)**

L'ordre du jour de la réunion présenté par Monsieur DIMBA Pierre, Coordonnateur du PREMU était le suivant :

1. État d'exécution des Projets
2. Programme de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2018
3. Divers

## **I - ÉTAT D'EXECUTION DU PROJET**

### **➤ Etat d'avancement du projet**

En termes d'activités exécutées, il ressort un taux d'engagement de 90% et un taux de décaissement de 15% au 31 décembre 2017. Sur 7 marchés prévus pour un montant de 24 591 118 000 FCFA, le processus de passation des marchés est en cours pour 5 activités.

Ces travaux pourront démarrer courant septembre 2017 et connaîtront un taux d'exécution de 18% en décembre 2017.

### **➤ Problèmes rencontrés**

1. L'acquisition des sites des ouvrages n'appartenant ni à l'ONEP, ni à la SODECI et qui nécessite un Budget d'environ 650 millions FCFA pour l'indemnisation des personnes affectées par le projet
2. Prise en charge des études préliminaires du PREMU qui nécessite un Budget de 1,75 milliards FCFA réalisées dans le cadre de la préparation du projet.

➤ **Solutions apportées**

**Dr KOUAKOU Koffi Amedé, Ministre des Infrastructures Économiques** a demandé la mise à disposition de l'ensemble des besoins budgétaires de 2018.

Ensuite, le PTBA de l'exercice 2018 a été présenté. Au terme des échanges, Le Comité de suivi et de pilotage du PREMU a approuvé le PTBA 2018 du PREMU.

L'ordre du jour de la réunion étant épuisé, la réunion s'est achevée sur les remerciements de **Monsieur le Ministre**.

Coordonnateur du PREMU

